

贵州师范学院利用德国促进贷款建设 “贵州师范学院产学研基地及工程实 训中心”项目 绩效评价报告

英文名称：Construction of a Teaching and Research Base and
Engineering Training Center of Guizhou Education University

（贷款编号：KFW29018）

（完工项目）

2025年11月

本次绩效评价结果

评价准则	权重（%）	评价分值 （百分制）	加权平均得分	绩效等级
相关性	10.00	100.00	10.00	高度相关
效率	30.00	90.00	27.05	效率高
效果	30.00	93.00	27.75	非常满意
可持续性	30.00	96.00	28.80	高度可持续
项目绩效	100.00	-	93.60	高度成功

评价小组

组长：赵志顺 注册会计师 高级会计师 资产评估师

成员：何婧 中级会计师 税务师

成员：李琼 助理会计师

成员：陈静 助理会计师

汇率说明

（一）除特别注明，本报告货币单位为人民币。

（二）本报告涉及汇率按照合同约定的固定汇率计算：1 欧元
=7.6733 元人民币。

绩效评价报告摘要

一、项目概况

本项目为贵州师范学院利用德国复兴信贷银行（KfW）促进贷款建设的“产学研基地及工程实训中心”项目（贷款编号：KFW29018），属完工项目。主要建设内容包括实训综合楼内部装修及设备购置，涵盖学科专业实训、职业技术教育、校园信息化等7个综合实训中心，旨在提升学校实践教学、科研创新与社会服务能力，服务贵州省经济社会发展和产业转型升级需求。

二、绩效评价结果

项目综合绩效得分为93.60分，绩效等级为“高度成功”。各准则评价结果如下：

（一）**相关性**：得分100分，等级“高度相关”。项目目标与国家职业教育发展战略、贵州省产业转型升级需求高度契合。

（二）**效率**：得分90分，等级“效率高”。项目资金使用规范，产出完成率高，但基础建设工程开工延迟，部分设备使用率仅为70%。

（三）**效果**：得分93分，等级“非常满意”。项目显著改善了办学条件，提升了教学与科研能力，受益群体覆盖全面，满意度达90%。

（四）**可持续性**：得分96分，等级“高度可持续”。项目财务保障机制健全，运维管理体系完善，具备长期运行基础。

三、主要经验与教训

（一）成功经验包括：建立了健全的项目管理体系，严格执行国际贷款管理规范，项目成果综合效益显著，具备高度可持续性，且绩效目标与战略对接紧密。

（二）失败教训主要包括：项目前期准备不足导致开工延迟，设备资源利用不充分，管理制度建设与执行存在短板，跨学科共享平台建设滞后，部分绩效目标尚未完全实现。

四、改进建议

为提升项目后续效益与可持续性，建议：

- （一）强化项目前期统筹与风险管控，建立跨部门协调机制；
- （二）推行设备全生命周期管理与开放共享，建设校级共享平台并纳入考核；
- （三）完善制度体系，对标国际标准修订管理流程，开展专项培训；
- （四）打破学科壁垒，设立跨学科资源共享委员会，推动综合实验课程建设；
- （五）构建动态绩效管理机制，实施年度评估与反馈调整。

五、总体结论

通过有效利用德国促进贷款，在改善学校实训条件、提升教学科研能力、服务地方发展等方面取得了显著成效，综合绩效突出，具备良好的可持续性与示范意义。建议学校在后续管理中进一步优化资源配置、深化资源共享、加强绩效跟踪，以持续提升项目贡献度与影响力